



COMUNE DI INDUNO OLONA

Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CONTO FINALE

**“PA.COM. 1 REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIVATE COMUNI 2°
LOTTO - CUP: B71B22002140004” CIG: 9949077E0E**

IMPRESA: A.M.T. DI RIDOLFI S.R.L. Partita IVA 02010200125

DETERMINA DI AFFIDAMENTO: n. 225/2023 del 13/07/2023

DIREZIONE LAVORI: arch. Amedeo Manduzio – Funzionario dei SS.TT.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Massimo Collitorti

Il sottoscritto Amedeo Manduzio in qualità di Direttore dei Lavori:

1. PREMESSO

Che per l'esecuzione di quanto precisato in oggetto risultano adempiuti i seguenti provvedimenti istruttori:

1.1. **PROGETTO**

Redatto dall'U.T. del Settore Tecnico Infrastrutture per un importo complessivo di € 103.616,61 così suddiviso:

- Importo dei lavori a base d'appalto 100.616,61 €
- Importo oneri interni della sicurezza 3.000,00 €

1.2. **AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI**

Le opere sono state aggiudicate con DD 225/2023 all'Impresa AMT di Ridolfi Srl, per un importo complessivo di € 102.000,00 così suddiviso:

- Importo dei lavori a base d'appalto 99.000,00 €
- Importo oneri interni della sicurezza 3.000,00 €

1.3. **CONTRATTO**

È stato stipulato fra il Comune di Induno Olona e l'Impresa AMT di Ridolfi Srl in data 08.11.2023 con Registro Repertorio N. 1333/2023 per un importo complessivo “a corpo” di € 102.000,00 così suddiviso:

- Importo dei lavori a base d'appalto 99.000,00 €
- Importo oneri interni della sicurezza 3.000,00 €

Nessuna anticipazione è stata concessa all'impresa.

1.4. **DEPOSITO CAUZIONALE**

L'Impresa ha provveduto alla costituzione di apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2016718 emessa da REVO Insurance S.p.A. Agenzia di Milano in data 03/08/2023 per un importo di euro 10.200,00 (diecimiladuecento/00) a favore del Comune di Induno Olona con scadenza alla data del 31/07/2024. Per detta cauzione l'impresa può richiedere lo svincolo in ragione del presente documento.

1.5. **ASSICURAZIONI**

L'Impresa, nel rispetto degli artt. 8.2 e 8.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha provveduto alla stipulazione di Polizza C.A.R. Appalti pubblici n. 111622383 rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. – Agenzia AD HOC Gestioni assicurative Srl di Milano in data 07/06/2021, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii

1.6. **CONSEGNA DEI LAVORI**

In data 25.07.2023 il Direttore dei Lavori, autorizzato dal Responsabile del Procedimento, provvedeva alla consegna dei lavori in pendenza della stipula del contratto d'appalto.

1.7. **DURATA DEI LAVORI**

I lavori dovevano essere ultimati entro il 08.10.2023; gli stessi sono stati ultimati nel giorno 28.11.2023. Rispetto ai tempi contrattuali il ritardo accumulato non è attribuibile a situazioni o cause dipendenti all'appaltatore. Tali situazioni hanno riguardato in particolare interventi svolti a cura del gestore della rete dell'acquedotto, che hanno inciso sul cronoprogramma (8 agosto – 8 settembre) per circa 30 giorni, e per le cause climatiche per giorni di pioggia, verificatesi durante l'esecuzione dei lavori, che hanno inciso per un periodo di circa 20 giorni.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati ultimati il 28/11/2023 e con il verbale di ultimazione redatto in data 14.12.2023 si è assegnato all'Impresa Appaltatrice un termine di giorni 60 (entro e non oltre il 13.02.2024) per il completamento di lavorazioni marginali che non incidono sull'uso e funzionalità delle opere. Anche tali opere sono state ultimate entro il termine assegnato.

1.8. **ASSICURAZIONI SOCIALI**

Dal DURC allegato, protocollo INAIL 41334639 - data richiesta 16/11/2023 e scadenza validità 15/03/2024 - l'impresa risulta in regola.

1.9. **PAGAMENTI IN ACCONTO**

Durante il corso dei lavori è stato effettuato un pagamento in acconto relativo al SAL n. 1 per lavori eseguiti a tutto il 10.10.2023 per complessivi € 66.123,84 oltre IVA al 10% di € 6.612,38 per un importo totale di € 72.736,22.

1.10. **STATO FINALE DEI LAVORI**

Lo stato finale dei lavori per l'intero corpo d'opera ammonta ad € 99.000,00= al netto del ribasso oltre oneri della sicurezza pari ad € 3.000,00.

1.11. **CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA**

Il credito residuo dell'Impresa risulta quindi di € **32.876,16=** più I.V.A. 10% come risulta dal seguente conteggio:

- Importo lavori eseguiti € 99.000,00=
- a dedurre acconti pagati € 66.123,84=

RIMANENZA A "SALDO"	€ 32.876,16=
----------------------------	---------------------

1.12. **INFORTUNI SUL LAVORO**

Non si è venuti a conoscenza né di inconvenienti e/o incidenti di sorta né di infortuni verificatesi durante il corso dei lavori.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori

ESEGUITA la ricognizione dei lavori nel giorno 02.02.2024 con il legale rappresentante e direttore tecnico dell'Impresa Appaltatrice Sig. Tiziano Ridolfi.

CONSIDERATO l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, da cui risulta:

- 1.13. che i lavori vennero eseguiti "a corpo" secondo il progetto approvato e le indicazioni della direzione dei lavori in sede di cantiere;
- 1.14. che, per quanto non direttamente rilevabile a lavori ultimati, la Direzione Lavori assicura e conferma la rispondenza fra le opere eseguite ed il progetto approvato;
- 1.15. che l'importo dei lavori è contenuto nell'importo contrattuale;
- 1.16. che lo stesso importo è comunque contenuto nei limiti della spesa deliberata;
- 1.17. che l'Appaltatore risulta in regola in materia contributiva come da DURC allegato;

DICHIARA che i lavori di cui all'oggetto eseguiti dall'Impresa AMT di Ridolfi Srl sono stati eseguiti regolarmente, e dunque di potersi pagare con l'approvazione del presente Certificato la somma di **€ 32.876,16** oltre 10% I.V.A. a saldo totale di ogni suo avere per il contratto suindicato.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Funzionario Tecnico
Amedeo Manduzio

L'APPALTATORE

Legale rappresentante
Tiziano Ridolfi
(sottoscritto digitalmente)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Settore Tecnico
Massimo Collitorti
(sottoscritto digitalmente)