

ATTIVITA'	DATA INIZIO	DURATA	DATA FINE
Progetto definitivo-esecutivo (validazione)	20-apr	60	19-giu
Contratto per l'esecuzione delle opere	19-giu	30	19-lug
Allestimento cantiere	21-lug	2	23-lug
Demolizioni e rimozione impianto esistente	25-lug	60	23-set
Realizzazione nuovo impianto	25-set	180	24-mar
Realizzazione di cappotto	24-mar	30	23-apr
Installazione nuovi serramenti	24-apr	25	19-mag
Smobilizzo del cantiere	19-mag	2	21-mag
Fine lavori	23-mag	5	28-mag
Rendicontazione delle spese (entro 30.11.2023)	30-mag	185	1-dic

