



COMUNE DI INDUNO OLONA

Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIAMENTO EX LEGGE 160/2019;
PROSECUZIONE DELLA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E PARETI VETRATE PRESSO
SCUOLA DON MILANI - CUP: B71B23000320006**

Codice Identificativo Gara (CIG) B304614711

IMPRESA: EUROISOLAMENTI SRL Veduggio (VA), in via Fontanelle n. 1 CAP 21040
Registro delle Imprese di Varese REA VA - 310783, partita IVA 02994060123

DETERMINA DI AFFIDAMENTO: 308/2024 del 13/09/2024

CONTRATTO: 2/2025 del 22/01/2025

VERBALE INIZIO DEI LAVORI

(Art. 5 D.M. 7 marzo 2018 n. 49 sotto le riserve di legge)

Facendo seguito al verbale di consegna dei lavori del 07/03/2025, considerati gli accordi con il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di riferimento con cui si stabiliva che, al fine di minimizzare possibili interferenze e rischi per gli utenti, i lavori sarebbero stati eseguiti al termine delle attività didattiche (ovvero a decorrere dal 09/06/2025), Il sottoscritto Amedeo Manduzio Direttore Lavori, Responsabile del settore LL.PP. del Comune di Induno Olona, in data odierna 10/06/2025, congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa appaltatrice,

accerta il concreto avvio dei lavori in oggetto alla data odierna 10/06/2025.

Con il presente verbale si fissa il termine di ultimazione dei lavori al 31/07/2025.

Il RUP / D.L.

Funzionario dei SS.TT.
Amedeo Manduzio

Per l'Appaltatore
Sig. Nicola Orsini