



COMUNE DI INDUNO OLONA

Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici

**INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FINANZIAMENTO EX LEGGE 160/2019;
PROSECUZIONE DELLA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI E PARETI VETRATE PRESSO
SCUOLA DON MILANI - CUP: B71B23000320006**

Codice Identificativo Gara (CIG) B304614711

IMPRESA: EUROISOLAMENTI SRL Vedano Olona (VA), in via Fontanelle n. 1 CAP 21040
Registro delle Imprese di Varese REA VA - 310783, partita IVA 02994060123

DETERMINA DI AFFIDAMENTO: 308/2024 del 13/09/2024

CONTRATTO: 2/2025 del 22/01/2025

PROROGA PER LAVORI IN PERIZIA

(Art. 22 D.M. 7 marzo 2018 n. 49 sotto le riserve di legge)

Il sottoscritto Amedeo Manduzio Direttore Lavori, Responsabile del settore LL.PP. del Comune di Induno Olona:

- verificata congiuntamente al legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, la possibilità/disponibilità di eseguire lavori integrativi e migliorativi coerenti con l'appalto in oggetto e che saranno affidati con apposita perizia integrativa da formalizzarsi in seguito;
- considerato che dette attività integrative necessitano di forniture aggiuntive che potranno essere disponibili dal mese di ottobre 2025 p.v.;

assegna proroga per ultimazione dei lavori sino al 31/12/2025 p.v.

Fermo resta l'impegno dell'appaltatore ad ultimare i lavori affidati con contratto d'origine entro e non oltre il 31/07/2025. **Si concorda sin da ora che i lavori integrativi dovranno essere eseguiti nel primo periodo utile di chiusura scolastica (vacanze natalizie) dal 22/12 al 31/12/2025.**

Il RUP / D.L.

Funzionario dei SS.LL.

Amedeo Manduzio

Per l'Appaltatore

Sig. Nicola Crobu