



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 252 / 2022

DEL 22/07/2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE E/O ADEGUAMENTO DEI PERCORSI PROTETTI PER FAVORIRE GLI SPOSTAMENTI A PIEDI E IN BICICLETTA LUNGO GLI ITINERARI CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO - AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA CONTRATTUALE

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

Visto il decreto del Sindaco n. 09/2022 del 01/06/2022 di conferimento delle funzioni di Responsabile del Settore;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 45/2021 del 01/06/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo delle opere di adeguamento dei percorsi protetti per favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta lungo gli itinerari casa-scuola e casa-lavoro;

VISTA la propria determinazione n. 329/2021 del 26/10/2021 sono stati affidati alla ditta ditta OLONA STRADE s.r.l. con sede a Gorla Maggiore in via Petrarca, 2, (Partita IVA 01754610127) le opere di realizzazione e adeguamento dei percorsi protetti per favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta lungo gli itinerari casa-scuola e casa-lavoro (CIG 892821219F - CUP B71B21005480001);

RICHIAMATO l'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto che fissa il tempo utile per l'esecuzione delle opere in 120 giorni naturali e consecutivi;

RICHIAMATO il verbale di consegna delle opere in data 01/03/2022 sottoscritto dalla D.L. e dall'impresa esecutrice;

VISTI il processo verbale di sospensione lavori n. 1 in data 25/04/2022, per la verifica delle interferenze e dei sottoservizi sul tracciato del primo lotto della costruenda pista ciclopedonale ed il processo verbale di ripresa degli stessi n. 1 del 16/05/2022 dai quali si evince che la sospensione è durata 21 giorni;

CONSIDERATO che i lavori, che dovevano terminare entri il 30/06/2021 in virtù della sospensione avevano come nuova data di ultimazione il 21/07/2021;

VISTA la richiesta di proroga contrattuale avanzata dall'impresa Olona Strade S.r.l. e trasmessa via mail in data 21/07/2021, protocollata il 22/07/2022 atti 9671 fino a tutto il 09/09/2022 per la verifica delle interferenze e dei sottoservizi inerenti il secondo tratto della pista;

RITENUTO, sentita la direzione lavori, che nulla osta alla concessione di proroga contrattuale con la fissazione della data di ultimazione dei lavori non oltre il 09/09/2022;

RICHIAMATO il contratto per. 1311 del 28/02/2022 sottoscritto con l'impresa appaltatrice; VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

di concedere alla ditta OLONA STRADE s.r.l. con sede a Gorla Maggiore in via Petrarca, 2, (Partita IVA 01754610127) appaltatrice delle opere di realizzazione e adeguamento dei percorsi protetti per favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta lungo gli itinerari casa-scuola e casa-lavoro (CIG 892821219F - CUP B71B21005480001) la proroga contrattuale richiesta con nota trasmessa via mail in data 21/07/2021, protocollata il 22/07/2022 atti 9671 fino a tutto il 09/09/2022 per la verifica delle interferenze e dei sottoservizi inerenti il secondo tratto della pista;

di trasmettere il presente provvedimento alla D.L. per quanto di competenza;

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 22/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)