

Comune di **INDUNO OLONA**

(Provincia di Varese)

Lavori: **PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE,
ABBATTIMENTO BB.AA., MESSA IN SICUREZZA E
MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA DI PARTE
DELLA STRADE CITTADINE**

CUP B743D22000730004

CIG 95979162D8

Impresa: **CTM SCAVI DI CANALE MASSIMO & C. S.N.C.**

via Belvedere n. 14 Galliate Lombardo (VA)

Contratto: rep. 1328/2023 in data 09-08-2023

Schema di

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Con delibera di Giunta Comunale n. 165 in data 30-12-2022 il comune di Induno Olona approvava il progetto esecutivo dei lavori per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione, abbattimento bb.aa., messa in sicurezza e manutenzione stradale straordinaria di parte della strade cittadine redatto a cura dell'ing. Alessandro Lodi di Varese a cio' incaricato che comportava una spesa totale di € 580.000,00= di cui : € 457.432,99= per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e costo della manodopera, € 12.567,01= per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; € 110.000,00= per somme a disposizione dell'Ente.

A seguito di esperita procedura negoziata a mezzo piattaforma Sintel, con Determinazione Responsabile Settore Tecnico del Comune di Induno Olona n. n. 92/2023 del 14-04-2023, furono affidati i lavori in oggetto all'Impresa CTM SCAVI DI CANALE MASSIMO & C. S.N.C. corrente in via Belvedere n. 14

Galliate Lombardo (VA), che aveva offerto il prezzo migliore con il ribasso del 12,70% sull'importo lavori a base d'asta.

L'importo contrattuale veniva, quindi, determinato in € 411.906,01= oltre IVA di cui € 399.339,00= per lavori e costo della manodopera al netto del ribasso, offerto ed accettato, del 12,70% e € 12.567,01= per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Il contratto venne sottoscritto tra le parti, presso la sede comunale, in data 09-08-2023 rep. 1328/2023

Il nuovo quadro della spesa risultava, quindi, essere il seguente: importo globale di progetto, invariato e pari a € 580.000,00 di cui : € 411.906,01= per lavorazioni e prestazioni attinenti la sicurezza (opere appaltate); ed € 168.093,99= per somme a disposizione dell'Ente.

Atteso che, nelle more di fornitura da parte dell'Ente della segnaletica verticale da posarsi a cura dell'impresa a completamento di quanto eseguito, nei periodi ultimi l'alto varesotto è stato investito da più eventi meteorologici di rilevante intensità con la conseguenza che taluni tratti del sedime di via Castiglioni, già in stato precario così come minime porzioni laterali alla via Cesariano e m.Orsa, sono venuti ulteriormente a degradarsi, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 106 c. 1 a) del d.lgs 50/2016 e successive modificazioni, ed a seguito di approfonditi sopralluoghi in sito esperiti dal D.L. e dai Tecnici comunali all'uopo preposti nonché di proprie considerazioni dell'amministrazione, al fine di rimuovere i più sostanziali elementi di pregiudizio al transito, nell'ambito della somma stanziata, non venendo variati gli elementi essenziali del contratto di cui all'art. 1325 cc: accordo delle parti, causa, oggetto, forma e avendo la Stazione Appaltante

statuito negli atti di gara l'applicazione dell' art. 106 c. 1 a) del d.lgs 56/2016 e s.m.i. e poichè :

- a) Non vengono introdotte condizioni diverse da quelle previste nella procedura d'appalto iniziale;
- b) Non viene modificato l'equilibrio economico del contratto; al riguardo l'impresa, previamente interpellata, si è resa disponibile ad eseguire le opere previste nella modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale sottoscrivendo atto di sottomissione
- c) Non viene sostituito il contraente,

viene predisposta apposita modifica contrattuale.

All'Impresa appaltatrice CTM SCAVI DI CANALE MASSIMO & C. S.N.C. corrente in via Belvedere n. 14 Galliate Lombardo (VA),), stati appaltati lavori e o.s. per € 411.906,01= oltre IVA di cui € 399.339,00= per lavori al netto del ribasso, offerto ed accettato, del 12,70% e € 12.567,01= per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

A seguito della redazione della presente modifica contrattuale ex art. 106 c. 1a) d.lgs 50.2016 e s.m.i., suppletiva nei confronti dei lavori da eseguirsi da parte dell'Impresa ed in assestamento dell'importo progettuale assentito, risulta che l'importo dei lavori e o.s. che la ditta deve eseguire assomma a € 457.389,33= di cui € 443.556,07= per lavori e costo manodopera al netto del ribasso, offerto ed accettato, del 12,70% e € 13.833,25= per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pertanto la ditta dovrà eseguire rispetto al contratto principale maggiori opere e o.s. per € $(457.389,33 - 411.906,01) = € 45.483,41=$ mentre l'importo di progetto, come di seguito riportato, non risulta variato :

- lavorazioni netto sconto contrattuale,

compreso oneri sicurezza € 457.389,33=

di cui contratto principale € 411.906,01

e atto di sottomissione € 45.483,31

a disposizione dell'Amministrazione € 122.610,67=

per un totale complessivo di € 580.000,00=

TUTTO CIO' PREMESSO

- L'anno 202 (duemilaventi) il mese di il giorno
.....con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1.- Il geom. Massimo Canale, nato a Varese il 03-06-1986 C.F. CNLMSM86H03L682Q, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa CTM SCAVI DI CANALE MASSIMO & C. S.N.C. corrente in via Belvedere n. 14 Galliate Lombardo (VA), assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori a modifica del contratto ex art. 106 c. 1a) d.lgs 50/2016 e s.m.i. secondo le indicazioni e gli elaborati tecnici allegati al presente atto ed i nuovi prezzi in eguito definiti da assoggettare anch'essi alla condizione contrattuale

Le condizioni sono quelle stesse di cui al contratto, in data 09-08-2023 rep. 1328/2023

ART. 2.- L'importo dei lavori e o.s. che la ditta deve eseguire assomma a € 457.389,33= di cui € 443.556,07= per lavori e costo manodopera al netto del ribasso, offerto ed accettato, del 12,70% e € 13.833,25= per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

pertanto la ditta dovrà eseguire rispetto al contratto principale maggiori opere e o.s. per € (457.389,33-411.906,01) = € 45.483.41=

ART. 3- Per effetto dei lavori suppletivi ed in variante di che trattasi, il termine fissato per l'ultimazione dei lavori fissato dagli atti contrattuali viene prorogato di giorni (30 trenta)

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Ente solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Induno Olona, li

l'ENTE

l'Impresa

C.T.M. SCAVI
di Canale Massimo & C. s.n.c.
Via Belvedere, 14 - Tel. 0332/949500
21020 GALLARATE LOMBARDO (VA)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01220850125
Numero R.E.A. VA 103880